



第七十八届会议

临时议程* 项目 136

2023 年方案预算

基本建设总计划执行情况第二十一次年度进展报告

秘书长的报告

摘要

基本建设总计划执行情况第二十一次年度进展报告根据大会第 [57/292](#) 号决议第二节第 34 段提交。秘书长在本报告中介绍了该项目自第二十次年度进展报告([A/77/299](#))发布以来的最新情况。他还谈及行政和预算问题咨询委员会在关于基本建设总计划的最新报告([A/77/526](#))中提出的问题。

本组织仍然涉入与基本建设总计划施工经理的一起仲裁案件。关于该案第二阶段案情实质的庭审于 2022 年 10 月举行。预计仲裁庭将于 2023 年第三或第四季度就案件第二阶段作出裁决。

请大会表示注意到本报告。

* [A/78/150](#)。



一. 背景

1. 基本建设总计划是联合国实施的最大、最全面的建造和翻修项目。该项目实现了既定目标，即尊重和保留总部楼群的原始历史设计，同时对设施进行现代化改造，达到无障碍、安全、安保和技术等方面的现行标准。
2. 如先前的年度进展报告所述，除了与剩下的一起仲裁案件有关的活动外，所有建筑工程和相关行政收尾活动都已完成。
3. 大会请秘书长提交年度报告，说明基本建设总计划的进展情况、时间安排、预计完工费用和财务状况。本报告是向大会提交的第二十一类此类报告。

二. 仲裁

4. 本组织涉入与基本建设总计划施工经理斯堪斯卡公司的两项仲裁程序。这两项仲裁程序均由斯堪斯卡公司某分包商对该公司的索偿引起。其中一起仲裁案件和另一起仲裁案件的第一阶段已于 2020 年结束，详情见基本建设总计划执行情况第十八次年度进展报告(A/75/302)。
5. 目前仍在进行的仲裁程序是由斯堪斯卡公司的电气分包商对该公司提起的仲裁案件引起的。该分包商声称它根据与斯堪斯卡公司签订的若干合同完成了基本建设总计划的部分工程，但被欠数千万美元工程款。尽管斯堪斯卡公司拒绝了分包商的所有索偿要求，但该公司声称，如果发现公司对分包商还有任何其他欠款，支付此类款项的责任应转至联合国。联合国对斯堪斯卡公司在相关合同下的主张提出争议，目前，该项争议已根据相关合同规定提交仲裁庭。
6. 基本建设总计划项目由若干子项目组成。斯堪斯卡的电气分包商是斯堪斯卡-联合国仲裁案的一方，承担了部分(但并非所有)子项目的建设。针对每个子项目，联合国和斯堪斯卡之间都签署了单独的施工管理协议。为了方便仲裁进程，仲裁庭决定将仲裁程序分为以下三个独立且连续的阶段：**(a)** 秘书处子项目；**(b)** 会议楼子项目；**(c)** 各种其他基础设施子项目(如火警和地下室配电)。正如第十八次年度进展报告所述，仲裁庭于 2020 年 6 月对第一阶段作出最后裁决，根据裁决，联合国共计支付了 3 607 800 美元，用于向斯堪斯卡公司净支付款项和结清给分包商的约定保留款。
7. 根据仲裁庭关于第一阶段的裁决和推理，法律事务厅与外部法律顾问协商，改进本组织对正在进行的第二阶段的作法。这一经过改进的作法包括利用事实证人和专家级的法证会计专业人员逐项直接反驳斯堪斯卡公司电气分包商的索偿要求，并针对斯堪斯卡公司及其电气承包商的索偿要求提出高水平、有原则的论点。
8. 关于案件第二阶段案情实质的庭审于 2022 年 10 月举行。在庭审中，联合国口头陈述了支持本组织在仲裁中立场的法律论据，直接诘问了专家证人，交叉质证了仲裁其他当事方提出的证人。预计仲裁庭将于 2023 年第三或第四季度就案件第二阶段作出裁决。目前难以估计律师费和仲裁费的所需支出，但预计 2023 年

7月1日至2023年12月31日期间不会超过225 000美元，将通过清偿在所有法律程序结束之前持有的承付款来提供资金。

三. 审计委员会各项建议的执行情况

9. 审计委员会的两项建议仍未落实。这些建议仍在执行中，有待本报告第二节提到的正在进行的仲裁案件得出结果，以及旨在使联合国总部设施符合2010年《美国残疾人法无障碍环境设计标准》要求的项目完工。最新情况见表1。

表1

截至2023年6月30日尚未落实的建议的执行情况

A/70/5(Vol.V), 第17(d)段	审计委员会建议行政当局全额报告合同结束时所存在的任何结余, 通过采用适当治理机制来确定如何使用结余, 包括具体考虑将结余资金返还给会员国。	如本报告第二节所述, 其中一起仲裁案件仍在进行中。项目的最终未用结余只有在仲裁程序结束并结清所有债务之后才能确定。
A/73/5(Vol.V), 第71段	审计委员会建议行政当局研究2010年《美国残疾人法无障碍环境设计标准》的要求, 并且采取必要步骤, 逐步遵守这些标准, 以确保为所有残疾人提供无障碍环境。	如2023年拟议方案预算第29B款(业务支助部)和第33款(建筑、改建、改良和大修)所述, 三年期无障碍环境方案的全部范围已于2023年完成。

四. 财务状况

10. 基本建设总计划项目的核定资金共计21.504亿美元, 其中包括最初项目范围批款18.767亿美元、捐款1430万美元, 加上利息收入和周转资本准备金1.594亿美元及强化安保升级改造资金1亿美元。

11. 如先前报告所述, 所有核定经费21.504亿美元已全额承付。除与正在进行的仲裁案件有关的发票和相关法律费用外, 所有合同均已结清, 所有款项均已支付完毕。表2汇总了支出和余期所需资源的目前情况。

表 2

截至 2023 年 6 月 30 日基本建设总计划项目支出和完工前所需资源

(千美元)

说明	支出		余期所需资源	共计
	项目开始至 2023 年 6 月	2023 年 7 月至 12 月		
基本建设总计划项目支出	2 270 867.8	—		2 270 867.8
义务核销节减额	(234 559.1)	(225.0)		(234 784.1)
仲裁案件的法律费用	10 483.5	225.0		10 708.5
按照已完成的仲裁程序向供应商支付款项并 结清约定保留款	3 607.8	—		3 607.8
小计	2 050 400.0	—		2 050 400.0
强化安保升级改造项目	100 000.0	—		100 000.0
基本建设总计划项目支出共计	2 150 400.0	—		2 150 400.0

12. 截至目前，仲裁案件的累计法律费用共计 10 483 500 美元。根据法律事务厅的估计，2023 年 7 月至 12 月需要追加 225 000 美元，将通过清偿在所有法律程序结束之前持有的承付款来提供资金，这将使到 2023 年 12 月底的法律费用支出总额估计数达到 10 708 500 美元。

13. 项目的最终未用结余只有在剩下的仲裁程序结束并结清所有债务之后才能确定。届时，秘书长将报告最终结余，并向大会提出关于退还会员国任何最终余留款项的提案，供大会核准。

14. 基本建设总计划的最终合并所需资源保持不变，仍为 23.051 亿美元，如果将维持和平行动支助账户提供的那部分资金考虑在内，则为 23.093 亿美元。详情见基本建设总计划执行情况第二十次年度进展报告(A/77/299)表 3。

15. 2022 年财政期间的支出财务报表于 2023 年 3 月按照《联合国财务条例和细则》和既定财务报告流程编制、合并和定稿。基本建设总计划项目的财务结清将取决于剩下的仲裁案件的结果。

五. 有待大会采取的行动

16. 请大会表示注意到本报告。